

---

---

## 浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 研究通信

2015年8月11日 ~vol. 13~

福島洋上風力コンソーシアム

---

---

★ ふくしま新風 は現地海域での係留が完了しました ★



「ふくしま新風」曳航の様子

### ◇ 稼働状況

- ✓ ふくしま未来 2MW 風車：6月の設備利用率 30%、設備の利用可能率 96.8%、月平均風速 6.1m/s  
7月の設備利用率 22%、設備の利用可能率 99.0%、月平均風速 5.5m/s

### ◇ 第2期工事進捗

- ✓ 「ふくしま新風」の曳航は、相次いだ台風の影響により遅れておりましたが、7月28日に曳航を開始、29日に現地海域に到着しました。係留作業は順調に進み、8本のチェーンとの連結工事が無事完了しました。8月下旬より、サブステーションと浮体をライザーケーブルで繋ぐ工事を実施、9月中に設置作業を完了する予定です。工事完了後は、コミッションングを実施後、運転を開始する予定です。

### ◇ 漁業関係

- ✓ 7月3日に一般漁業組合員様向けの説明会を相馬市内で行いました。
- ✓ 7月10日に第6回漁業との共存ワーキンググループを開催しました。浮体近傍で実施している様々な漁具・漁法を用いた漁獲実験について手応えを感じているなどの意見が出されました。

### ◇ 今後の予定

- ✓ ワーキンググループを開催します（いわき9月4日、相馬双葉9月11日）。

お問い合わせ先： 丸紅㈱ 国内電力プロジェクト部 担当：菅井