

---

---

## 浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 研究通信

2015年3月30日 ~vol. 9~  
福島洋上風力コンソーシアム

---

---



7MW 油圧ドライブ風車タワー組み立て（小名浜港）

### ◇ 稼働状況

- ✓ ふくしま未来 2MW 風車：2月の設備利用率 29.5%、設備の利用可能率 73.3%、月平均風速 7.3m/s。陸上電源設備の点検に伴い、1月27日より風車が停止したため、月間の利用可能率と設備利用率が予定より低くなっています。なお、2月5日より復電しました。

### ◇ 第2期工事進捗

- ✓ 7MW 風車のタワーが搬入され、組み立てが開始されました。第1節目のタワーの溶接が完了、今後2節目、3節目の組み立てを行ないます。

### ◇ 漁業関係

- ✓ 3月13日に開催予定だった第8回漁業協働委員会が延期になりました。
- ✓ ワーキンググループを開催します（いわき4月2日、相馬双葉4月3日）。

### ◇ その他

- ✓ Wind Expo 2015 が開催され、コンソーシアムから展示を行ないました。本実証事業インテグレーターである丸紅(株)福田部長が本実証事業及び今後の浮体式洋上風力発電についての講演を行ないました。