
福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 研究通信

2017年1月16日 ~vol. 4~
福島洋上風力コンソーシアム



福島浮体式洋上ウインドファーム

◇ 稼働状況

- ✓ 「ふくしま未来」2MW 風車:

2016年11月の実績は、設備利用率 33.2%、設備の利用可能率 98.5%、月平均風速 6.45m/s

2016年12月の実績は、設備利用率 43.6%、設備の利用可能率 99.9%、月平均風速 7.97m/s

- ✓ 「ふくしま新風」7MW 風車:

予防保全のために2016年6月17日より稼働を停止中でしたが、2017年1月8日より運転を再開しました。

◇ 第2期工事進捗

- ✓ 「ふくしま浜風」5MW 風車は、今年度中の運転開始を目指し、現在コミッショニング中です。

◇ 漁業関係

- ✓ 2月6日にいわき・相馬双葉合同ワーキンググループを開催します。

◇ その他

- ✓ 2016年11月24日に、第1回事業化委員会&第2回技術委員会を開催しました。

◇ 今後の予定

- ✓ 2月21日に、第2回事業化委員会&第3回技術委員会を開催予定です。

お問い合わせ先： 丸紅(株) 国内電力プロジェクト部 担当：菅井