
浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 研究通信

2015年10月8日 ~vol. 14~

福島洋上風力コンソーシアム

★ Fukushima New Wind は 9月24日に受電しました ★



設置完了した「ふくしま新風」の様子

◇ 稼働状況

- ✓ ふくしま未来 2MW 風車： 8月の設備利用率 18%、設備の利用可能率 99.5%、月平均風速 4.9m/s
9月の設備利用率 15%、設備の利用可能率 53.5%、月平均風速 6.1m/s
6ヶ月定期点検及び設備点検の為、9月15日より風車の稼働を停止しておりましたが、9月30日に運転を再開しました。

◇ 第2期工事進捗

- ✓ 「ふくしま新風」は、ケーブル工事が完了し、9月24日に受電しました。今後コミッショニング作業を経て、運転が開始されます。
- ✓ 5MW 風車「ふくしま浜風」は、チェーンアンカーの敷設が9月に完了しました。

◇ 漁業関係

- ✓ ワーキンググループを9月11日に開催しました（第21回いわき、第18回相馬双葉）。
- ✓ ワーキンググループを開催します（第22回いわき、第19回相馬双葉10月19日）。
- ✓ 漁業協働委員会を12月1日に開催します。

◇ 今後の予定

- ✓ 10月28、29日に開催される第4回 福島復興 再生可能エネルギー産業フェア 2015に出展します。

お問い合わせ先： 丸紅(株) 国内電力プロジェクト部 担当：菅井